

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН»  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

г. Инза

26.08. 2022

№ 65

**О состоянии автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Инзенский район» в 2022 году**

Заслушав информацию Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Инзенский район» С.В. Ключникова о состоянии автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Инзенский район» в 2022 году, Совет депутатов муниципального образования «Инзенский район» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Инзенский район» С.В. Ключникова о состоянии автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Инзенский район» в 2022 году (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава района

Е.А. Мизинов

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов  
муниципального образования  
«Инзенский район»  
от 26.08.2022 № 65

### ИНФОРМАЦИЯ

#### **о состоянии автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Инзенский район» в 2022 году**

*Сеть автомобильных дорог местного значения Инзенского района составляет 404,6 км, из которых 39,3 км с асфальтобетонным покрытием, 110,4 км со щебёночным покрытием, 254,9 км – грунтовых.*

Из заявленных 404,6 км местных автодорог, нормативным требованиям соответствует только 36,8% покрытия.

В 2022 году запланировано провести ремонт на 15 объектах.

На ремонт дорог в г. Инза запланировано направить 67,9 млн. рублей, из которых:

- 7,8 млн. рублей – средства местного бюджета;
- 60,1 млн. рублей – средства дорожного фонда Ульяновской области, на следующие объекты:
  - ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на общей площади 36 088 кв. м (4,35 км) на общую сумму 60,6 млн. рублей;
  - обустройство пешеходного перехода в соответствии с новыми национальными стандартами на общей площади 495,9 кв. м на общую сумму 1,7 млн. рублей;
  - устройство асфальтобетонного покрытия велодорожки на общей площади 1888 кв. м (0,9 км) на общую сумму 5,6 млн. рублей.

В настоящее время из доведенных лимитов на 2022 год проведена оплата муниципальных контрактов, ремонт которых был проведен в 2021 году по следующим объектам:

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по пер. Больничный г. Инза, на площади 1767 кв. м. (0,2 км) на общую сумму 2,4 млн. рублей;
- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. К. Бойцов г. Инза, на площади 8645 кв. м. (0,8 км) на общую сумму 11,2 млн. рублей;
- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Ломоносова г. Инза, на площади 1100 кв. м. (0,1 км) на общую сумму 1,9 млн. рублей.

**На данные объекты направлено 15,5 млн. рублей, из которых:**

- **0,1 млн. рублей – средства местного бюджета;**

**- 15,4 млн. рублей – средства дорожного фонда Ульяновской области.**

**1. Завершены работы в полном объеме по 6 контрактам:**

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Льва Толстого г. Инза. Объем работ 1535 кв. м (0,2 км) на сумму 3,1 млн. рублей. Муниципальный контракт №1379 от 06.05.2022 с ООО «ДРСУ Базарный Сызган». 19.07.2022 проведена приемка общественным советом.

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги от ул. Тухачевского до пер. Типографский г. Инза. Объем работ 175 кв. м (0,05 км) на сумму 0,3 млн. рублей. Муниципальный контракт б/н от 16.05.2022 с ООО «ДРСУ ИНЗА». 18.08.2022 проведена приемка общественным советом.

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Советская (от ул. Тухачевского до ул. Труда) г. Инза. Объем работ 303 кв. м (0,1 км) на сумму 0,6 млн. рублей. Муниципальный контракт №14 от 17.05.2022 с ООО «ДРСУ Базарный Сызган». 18.08.2022 проведена приемка общественным советом.

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 7-ой микрорайон г. Инза. Объем работ 2223 кв. м (0,5 км) на сумму 4,8 млн. рублей. Муниципальный контракт №1864 от 07.06.2022 с ООО «ДРСУ Базарный Сызган». 18.08.2022 проведена приемка общественным советом.

- устройство асфальтобетонного покрытия площадки по ул. Тухачевского г. Инза. Объем работ 420 кв. м на сумму 1,0 млн. рублей. Муниципальный контракт №15 от 24.05.2022 с ООО «ДРСУ Базарный Сызган». 18.08.2022 проведена приемка общественным советом.

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по пер. Водоемный г. Инза. Объем работ 1370 кв. м (0,2 км) на сумму 2,9 млн. рублей. Муниципальный контракт №1990 от 07.06.2022 с ООО «ДРСУ Базарный Сызган». 18.08.2022 проведена приемка общественным советом.

**2. В настоящее время ведутся работы по 4 контрактам:**

- обустройство пешеходного перехода в соответствии с новыми национальными стандартами по ул. Ломоносова г. Инза. Объем работ 495,9 кв. м на сумму 1,7 млн. рублей. Заключен муниципальный контракт №25 от 01.08.2022 с ООО «ДРСУ Базарный Сызган». Выполнено 60%. Срок завершения работ, согласно контракту до 01.10.2022.

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Яна Лациса г. Инза. Объем работ 840 кв. м (0,1 км) на сумму 2,6 млн. рублей. Заключен муниципальный контракт №1634 от 17.05.2022 с ООО «ДРСУ Базарный Сызган». Выполнено 90%. Срок завершения работ, согласно контракту до 01.10.2022.

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Революции г. Инза. Объем работ 8020 кв. м (1,1 км) на сумму 17,0 млн. рублей.

Заклучен муниципальный контракт №2347 от 04.07.2022 с ООО «ДРСУ Базарный Сызган». Выполнено 10%. Срок завершения работ, согласно контракту до 01.10.2022.

- устройство асфальтобетонного покрытия велодорожки по ул. Вокзальная г. Инза. Объем работ 1888 кв. м (0,9 км) на сумму 5,6 млн. рублей. Заклучен муниципальный контракт №1521 от 12.05.2022 с ООО «ДРСУ Базарный Сызган». Выполнено 90%. Срок завершения работ, согласно контракту до 01.10.2022.

### **3. Также запланировано проведение работ по 2 объектам:**

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Тухачевского г. Инза. Объем работ 4845 кв. м (0,5 км) на сумму 11,3 млн. рублей. Заклучен муниципальный контракт №1522 от 12.05.2022 с ООО «ДРСУ Базарный Сызган». Срок завершения работ, согласно контракту до 01.10.2022.

- выполнение работ по фрезерованию дорожного полотна по ул. Тухачевского г. Инза. Объем работ 4845 кв. м (0,5 км) на сумму 1,5 млн. рублей. Договоры на проведение работ в стадии подписания с ООО «ДРСУ ИНЗА».

**Общий процент выполнения работ по ремонту дорог в г. Инза составляет 40%.**

В настоящее время проведена оплата завершённых работ за счет средств местного бюджета в размере: 0,4 млн. рублей, а также за счет средств дорожного фонда Ульяновской области в размере: 15,5 млн. рублей.